


Inwestycja:	<b>Horyzont Naramowice</b>		
Adres:	Poznań, ul. Czarnucha 5		
numery ewidencyjne działek:	29/117 z obrębu 0050 Naramowice		
<b>HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO</b>			
Numer etapu	Nazwa etapu	Udział w %	Data*
1	Przeniesienie praw do dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw do ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, roboty przygotowawcze, wycinka drzew, ogrodzenie działki, droga tymczasowa, zabezpieczenie wykopu, rozpoczęcie prefabrykacji elementów betonowych - etap I	15%	28.02.2021
2	Zabezpieczenie wykopu, wykop, Płyta denna w osiach 19-23/AX-S oraz 12-19/P'-T, Słupy w hali garażowej w osiach 19-23/AX-L.	15%	15.04.2021
3	Stan 0 z wyłączeniem otworów technologicznych pod dźwigi wieżowe	20%	30.06.2021
4	Stan surowy otwarty (bez konstrukcji dachu)	10%	30.11.2021
5	Konstrukcja dachu (bez poszycia), Elewacja (bez parteru), koryta kablowe hali garażowej	10%	31.01.2022
6	Instalacje podposadzkowe, instalacje podtynkowe, instalacje wod.kan., C.O. hali garażowej, windy - 2 szt., roboty tynkarskie poziom 0, +1,	10%	15.04.2022
7	Montaż wind - 3 szt., Roboty posadzkarskie (jastyrychy), Roboty tynkarsko - malarskie (bez części wspólnych), montaż drzwi do lokali mieszkalnych, balustrady balkonowe i schodowe,	10%	15.06.2022
8	Wykonanie prac wykończeniowych na częściach wspólnych, wykonanie terenów zewnętrznych, zakończenie wszystkich prac i zgłoszenie budynku do użytkowania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	10%	31.07.2022
	<b>Razem:</b>	<b>100%</b>	-

\*Szacowane terminy mogą ulec zmianie (np. ze względu na panujące warunki pogodowe)

Termin rozpoczęcia prac budowlanych:	<b>20.01.2021</b>
Termin zakończenia prac budowlanych:	<b>do 31.07.2022</b>
Termin wydań lokali mieszkalnych Nabywcom:	<b>do 30.12.2022</b>
Termin podpisania Umów końcowych przeniesienia własności:	<b>do 31.12.2022</b>